



Prefeitura Municipal de Tatuí
Secretaria Municipal de Saúde

Rua José Ortiz de Camargo, 594 - CEP: 12.270-500 - Tatuí - SP
Fone: (0XX15) 3305-8855

Tatuí, 26 de Outubro de 2017.

OFÍCIO N.º. 2246/2017 -- GABINETE DO SECRETÁRIO

Com nossos cordiais cumprimentos, venho por meio do presente prestar informações a Vossa Senhoria com relação ao Requerimento n.º 1477/2017 emitido pela Câmara Municipal de Tatuí a fim de que se de resposta à referida Casa Legislativa, conforme abaixo:

Segue em anexo o Cronograma de Obra de Implantação da Academia da Saúde "Jardim Santa Rita".

Vale ressaltar que o referido projeto se encontra em processo licitatório, conforme previsto pela legislação vigente.

Sem mais para o momento, deixamos votos de alta estima e consideração.

Jerônimo Fernando Dias Simão
Secretário Municipal de Saúde.

Ao Ilmo. Sr.

RENATO PEREIRA DE CAMARGO

Secretario Municipal de Negócios Jurídicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO POLO ACADEMIA DA SAÚDE DATA: 21/06/2017

LOCAL: RUA ARTHUR EUGENIO DOS SANTOS - JD. SANTA RITA

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ (c/BDI) | % | MES 01 | | MES 02 | | MES 03 | | MES 04 | |
|-------|-------------------------|-------------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| 0001 | SERVÇOS INCIAS | 2.575,92 | 3,78% | 2.575,92 | 100,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0002 | PAREDES E PAREIS | 620,30 | 0,91% | 620,30 | 100,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0003 | PISOS | 8.089,59 | 11,87% | 4.044,70 | 50,00 | 4.044,70 | 50,00 | - | - | - | - |
| 0004 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 2.362,89 | 3,47% | - | - | 1.181,30 | 50,00 | 1.181,30 | 50,00 | - | - |
| 0005 | FERRAGENS | 739,21 | 1,08% | - | - | 295,68 | 40,00 | 443,52 | 60,00 | - | - |
| 0006 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 3.726,75 | 5,47% | - | - | 2.236,05 | 60,00 | 1.490,70 | 40,00 | - | - |
| 0007 | VIDROS | 710,97 | 1,04% | - | - | - | - | 426,58 | 60,00 | 284,39 | 40,00 |
| 0008 | COBERTURA | 5.358,84 | 7,86% | 5.358,84 | 100,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0009 | REVESTIMENTO DE TETOS | 1.252,92 | 1,84% | - | - | 501,17 | 40,00 | 751,75 | 60,00 | - | - |
| 0010 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 1.636,89 | 2,40% | - | - | 654,76 | 40,00 | 982,14 | 60,00 | - | - |
| 0011 | HIDRO SANITÁRIO | 923,85 | 1,35% | - | - | 369,54 | 40,00 | 554,31 | 60,00 | 184,77 | 20,00 |
| 0012 | LOUÇAS E METAIS | 5.072,78 | 7,44% | - | - | - | - | 2.536,39 | 50,00 | 2.536,39 | 50,00 |
| 0013 | ELÉTRICA | R\$ 8.640,20 | 12,67% | - | - | 3.455,08 | 40,00 | 3.455,08 | 40,00 | 1.728,04 | 20,00 |
| 0014 | SERVÇOS COMPLEMENTARES | 17.216,34 | 25,25% | - | - | - | - | 8.609,17 | 50,00 | 8.606,17 | 50,00 |
| 0015 | PINTURA | 8.047,12 | 11,80% | - | - | 3.219,85 | 40,00 | 2.414,13 | 30,00 | 2.414,13 | 30,00 |
| 0016 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 1.196,54 | 1,76% | - | - | - | - | - | - | 1.196,54 | 100,00 |
| TOTAL | | 68.170,69 | 100,00% | 12.899,75 | 18,48% | 15.958,11 | 23,41% | 22.660,29 | 33,24% | 16.952,43 | 24,87% |

João Batista de Camargo
Engº Civil CREA: 0605034973
ART: 28027230172088255