

Ofício 066/2024 OMMT

Tatuí, 08 de julho de 2024.

Assunto: Ofício 419/AJT/CMT/24 – requerimento 2330/24

Prezado Senhor,

AO EXPEDIENTE
S. Sessões 15/07/24

Presidente da Câmara

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, em resposta ao ofício em referência, expedido por essa respeitável entidade, vem através desta encaminhar a Nota Técnica nº 0013/24 – ERD, já informado à Prefeitura através do ofício 053/2024 SEPLAG, com as informações solicitadas com relação ao cronograma referente a execução das obras de coleta e afastamento do Bairro Novo Horizonte no município de Tatuí.

Colocamo-nos a disposição para informações adicionais que se façam necessárias e aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

p/ **Ismael Mendes Junior**
Gerente de Divisão

Ilmo Sr
Eduardo Dade Sallum
Presidente
Câmara Municipal de Tatuí

CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ	
Número de Protocolo 04428/2024	Data: 15/07/2024 Hora: 09:19
	Ofício Nº 271/2024
	Autoria: Ismael Mendes Junior
	Assunto: Encaminha, via e-mail, resposta ao ofício 419/AJT/CMT/24 referente ao requerimento nº 2330/24.

Unidade de Negócio Médio Tietê - RM
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
Rua XV de Novembro, 2431 – CEP 18.276-010 – Tatuí – SP
Tel. (15) 3305.8801
www.sabesp.com.br



Itatiba, 11 de junho de 2024.

NOTA TÉCNICA Nº 0013/24 – ERD

REFERÊNCIA: TATUÍ – Ofício 053/2024 - SEPLAG

Assunto: Cronograma de Implantação de rede coletora de esgotos Bairro Novo Horizonte

I – INTRODUÇÃO

A presente nota técnica tem como objetivo subsidiar informações para resposta, em atenção ao ofício nº 053/2024 - SEPLAG, solicita indicar cronograma da implantação de rede de esgoto no Bairro Novo Horizonte.

II – HISTÓRICO

A execução das obras de coleta e afastamento do Bairro Novo Horizonte, iniciaram em janeiro de 2023, com prazo de vigência de 660 dias, o coletor tronco, redes coletoras e ramais estão prontos. Porém o mesmo encontra-se suspenso desde dezembro de 2023, devido à falta de liberação de área para execução da chegada do esgoto à Estação Elevatória de Esgotos.

Conforme levantamento cadastral, o Cadastro 0401/139, teve mandado de imissão na posse emitida em 02/04/2024 e o 0401/138 aguarda imissão na posse.

Além da liberação das áreas, também aguardamos a liberação da intervenção Ambiental e supressão em análise na Cetesb - CETESB 100627/2022-41.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B319-140C-9ADF-907A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA ANTONIA DE FRANCA (CPF 100.XXX.XXX-01) em 12/06/2024 16:04:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/B319-140C-9ADF-907A>